

## 江苏东杰画材有限公司画布生产、销售项目

### 竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2020年9月29日，江苏东杰画材有限公司在本公司组织召开了竣工环境保护验收会，并组织成立验收组，验收组由江苏东杰画材有限公司（建设单位）、环境影响报告表编制单位（连云港中建环境工程有限公司）、宿迁国青环保科技有限公司（环保工程设计安装单位）、江苏泰斯特专业检测有限公司（检测单位）及邀请3名专家组成（名单附后）。

验收组根据《江苏东杰画材有限公司画布生产、销售项目环境影响报告表》（连云港中建环境工程有限公司，2019年7月）及竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。经认真讨论，提出意见如下：

#### 一、工程建设基本情况

##### 1、建设地点、规模、主要建设内容

江苏东杰画材有限公司成立于2017年4月13日，位于沐阳县十字街道工业园区奥尔玛路6号，总投资1000万元建设画布生产、销售项目，达到年产72万米画布的生产能力。

##### 2、建设过程及环保审批情况

环境影响报告书(表)编制单位	连云港中建环境工程有限公司
环境影响报告书(表)审批机关及批准文号、时间	《江苏东杰画材有限公司画布生产、销售项目环境影响报告表》（连云港中建环境工程有限公司，2019年7月）； 《关于江苏东杰画材有限公司画布生产、销售项目环境影响评价报告表的批复》（沐阳县环境保护局，沐环审[2019]139号，2019年8月21日）。
建设项目开工日期	2017年4月
项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录	未履行环保手续，沐环罚字[2019]67号，罚款已缴。
排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况	排污许可登记编号：91321322MA1NUWEU50001X

##### 3、投资情况

项目实际总投资1000万元（其中环保投资25万元，占比2.5%）。

魏卫理 洪成高  
徐晓承 李艳秋 邵永波 李春玲

#### 4、验收范围

验收范围：画布生产、销售项目，具体包括年产 72 万米画布及配套的污染治理设施。

#### 二、工程变动情况

环评设计：项目废水主要为生活污水，经园区污水处理系统经埋地式污水处理措施处理后同于园区周边绿化。

实际建设：项目废水主要为生活污水，生活废水经厂内化粪池处理后，定期由周边农户清掏。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办〔2015〕256号）规定及要求，项目存在变动但不属重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

#### 三、环境保护设施建设情况

##### 1、废水

项目废水主要为生活污水，生活废水经厂内化粪池处理后，定期由周边农户清掏。

##### 2、废气

项目有组织废气主要为混料搅拌、加热、烘干工序产生的废气挥发性有机物（VOCs），通过在搅拌机、加热罐、涂布机上方设置集气罩进行统一收集汇至活性炭吸附装置处理后经 1#15m 高排气筒排放。无组织废气主要为底浆混料搅拌过程会产生少量的颗粒物和未被集气罩收集的挥发性有机物 VOCs，通过车间通风系统以无组织形式排放。

##### 3、噪声

项目主要噪声源是涂层机、分切机、切装机、切纸机等，通过合理布局、厂房隔声、距离衰减等方式降噪。

##### 4、固体废物

项目一般固体废物主要为废布料、污水处理池污泥和生活垃圾；危险固体废物主要为废油、废树脂乳液桶、废活性炭。其中废布料收集后外售，污水处理池污泥和生活垃圾由环卫部门统一清运；废树脂乳液桶由原厂家（传化智联股份有限公司无锡锡山分公司）回收，废油、废活性炭委托暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位山东万清环保科技有限公司处置。

2 魏灵侯 王卫 汪成林

徐晓和 李艳秋 郭永波 李春玲

#### 四、环境保护设施调试效果

1、废水：生活废水经厂内化粪池处理后，定期由周边农户清掏，不外排。

2、废气：验收监测期间，无组织废气，项目颗粒物周界外浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中厂界监控点浓度限值要求；VOCs周界外浓度最大值满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5厂界监控点浓度限值要求。厂区内厂房外无组织非甲烷总烃的排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1要求。有组织废气，项目搅拌加热烘干工艺废气VOCs排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中标准要求。

3、噪声：验收监测期间，厂界噪声昼夜监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准值要求。

4、固体废物：危险暂存场所按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)的要求设置，各种不同类型的危险废物分类、分开储存；项目已设置15m<sup>2</sup>危险废物暂存仓库，采取了“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）等措施，设置了危险废物储存场所标识牌，但仍需进一步依据相关标准完善标识牌的相关信息，应采用铝质等不易燃烧的材质，需进一步完善危险废物台账资料。

4、总量核定：经核定，验收监测期间，废气污染物VOCs年排放总量满足建设项目环境影响报告表总量控制指标要求。

#### 五、工程建设对环境的影响

(一)项目建设及运营期间未收投诉。

(二)通过对项目运营期间的产生废气、厂界噪声验收监测结果得出，本项目涉及的废气和噪声均能够达标排放；本项目在厂界外设置100米卫生防护距离，项目卫生防护距离内无医院、学院、居民等敏感保护目标。项目运营期对周围环境影响较小。

#### 六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该建设项目基本符合竣工环境保护验收条件，竣工环境保护验收合格。

魏灵侯 王旦 任晓东  
徐晓承 李艳秋 郭永波 李春玲

七、建议和要求

- 1、加强污染治理设施的运行、维护，建立健全污染治理设施运行、维护台账资料。
- 2、加强危险废物管理，采用符合要求的材质设施危险废物储存设施环保标志牌，严格落实危险废物管理制度，建立危险废物台账，记录入库量、出库量等信息。
- 3、严格按照环评及批复文件设计的产能、规模、工艺范围生产，不得超产能生产，不得擅自增加生产设备、改变生产工艺。
- 4、优化有机废气的收集，提高废气的收集效率，完善环保设施运行台账、维护台账。
- 5、待厂区周边污水管网完善时，厂区生活污水接入厂区污水处理厂，并实施检测。

验收组（签名）：

魏灵侠 王卫 洪艳梅

李艳秋 郭永俊 李春玲

2024年9月29日 徐岩

江苏东杰画材有限公司画布生产、销售项目

竣工环境保护验收组签到表

2020年9月29日

姓名	单位	身份证号码	联系电话	签名
李春玲	江苏东杰画材有限公司	231008198222	175888	李春玲
郭永波	江苏东杰画材有限公司	2310081982039	258	郭永波
李艳秋	江苏东杰画材有限公司	320812224	39	李艳秋
徐晓承	宿迁国青环保科技有限公司	321701199103	11	徐晓承
魏灵侠	江苏省奈斯特生态环保研究院	5262	13	魏灵侠
王卫	江苏赫蓝环保科技有限公司	11	5	王卫
陆心松	沐市环境检测有限公司	3207011982042	709	陆心松